



PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELE
CNPJ: 21.506.432/0001-49

Obra
 REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS / COLARES-PA

Bancos
 SINAPI - 09/2021 - Pará
 SEDOP - 09/2021 - Pará

B.D.I.
 28,5%

Encargos Sociais
 Desonerado:
 Horista: 78,36%
 Mensalista: 41,11%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 7º ADITIVO DE PRAZO: 30/12/2025 A 29/06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	42º MÊS		43º MÊS		44º MÊS		45º MÊS		46º MÊS		47º MÊS		48º MÊS		VALOR CONTRATADO	VALOR EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
		ACUMULADO	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias				
0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		R\$ 48.136,10	R\$ 40.915,69	R\$ 7.220,41	
			R\$ 1.203,40		R\$ 1.203,40		R\$ 1.203,40		R\$ 1.203,40		R\$ 1.203,40		R\$ 1.203,40					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														R\$ 5.028,97	R\$ 5.028,97	R\$ -	
2.1	PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO		50,00%		50,00%										R\$ 74.162,80	R\$ 73.385,38	R\$ 777,42	
			R\$ 388,71		R\$ 388,71													
3.1	MOVIMENTO DE TERRA				100,00%										R\$ 937,37		R\$ 937,37	
					R\$ 937,37													
3.2	FUNDAÇÕES				100,00%										R\$ 50.578,99	R\$ 38.752,30	R\$ 11.826,69	
					R\$ 11.826,69													
3.3	ESTRUTURA				50,00%		50,00%								R\$ 44.531,06	R\$ 12.983,25	R\$ 31.547,81	
					R\$ 15.773,91		R\$ 15.773,91											
3.4	PISO						50,00%		50,00%						R\$ 176.768,01	R\$ 108.191,26	R\$ 68.576,75	
							R\$ 34.288,38		R\$ 34.288,38									
3.5	PAREDES E PAINÉIS								100,00%						R\$ 179.473,13	R\$ 121.669,43	R\$ 57.803,70	
									R\$ 57.803,70									
3.6	COBERTURA								100,00%						R\$ 170.736,92	R\$ 153.228,79	R\$ 17.508,13	
									R\$ 17.508,13									
3.7	ESQUADRIAS								50,00%		50,00%				R\$ 75.919,67	R\$ 20.691,48	R\$ 55.228,19	
									R\$ 27.614,10		R\$ 27.614,10							
3.8	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				100,00%										R\$ 12.066,91		R\$ 12.066,91	
					R\$ 12.066,91													
3.9	FORRO EM LAMBRI DE PVC										100,00%				R\$ 76.530,41	R\$ 48.661,48	R\$ 27.868,93	
											R\$ 27.868,93							
3.10	REVESTIMENTOS - cerâmica e pintura						30,00%		40,00%		30,00%				R\$ 279.526,54	R\$ 171.645,13	R\$ 107.881,41	
							R\$ 32.364,42		R\$ 43.152,56		R\$ 32.364,42							
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										100,00%				R\$ 57.303,18	R\$ 35.567,85	R\$ 21.735,33	
											R\$ 21.735,33							



PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELE
CNPJ: 21.506.432/0001-49

Obra
REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS / COLARES-PA

Bancos
SNAPI - 09/2021 - Pará
SE Dop - 09/2021 - Pará

B.D.I.
28,5%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 78,36%
Mensalista: 41,11%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 7º ADITIVO DE PRAZO: 30/12/2025 A 29/06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	42º MÊS		43º MÊS		44º MÊS		45º MÊS		46º MÊS		47º MÊS		48º MÊS		VALOR CONTRATADO	VALOR EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
		ACUMULADO	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias				
3.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												50,00%	50,00%		R\$ 51.592,88	R\$ 48.652,33	R\$ 2.940,55
													R\$ 1.470,28	R\$ 1.470,28				
3.13	LOUÇAS E METAIS													100,00%		R\$ 46.582,30	R\$ 5.331,75	R\$ 41.250,55
														R\$ 41.250,55				
3.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													100,00%		R\$ 4.076,32		R\$ 4.076,32
														R\$ 4.076,32				
4	RESERVATÓRIO DE ÁGUA			30,00%		30,00%		40,00%								R\$ 65.511,37	R\$ 49.770,76	R\$ 15.740,61
				R\$ 4.722,18		R\$ 4.722,18		R\$ 6.296,24										
5	LIMPEZA FINAL													100,00%		R\$ 6.434,20		R\$ 6.434,20
														R\$ 6.434,20				
TOTAL DO GERAL (R\$)																R\$ 1.425.897,13	R\$ 934.475,85	R\$ 491.420,92
TOTAL DO MÊS (R\$)				R\$ 6.314,29		R\$ 46.919,17		R\$ 89.926,35		R\$ 181.570,27		R\$ 112.256,45		R\$ 54.434,75				
TOTAL (%)				0,44%		3,29%		6,31%		12,73%		7,87%		3,82%				
ACUMULADO NO MÊS (R\$)				R\$ 6.314,29		R\$ 53.233,46		R\$ 143.159,81		R\$ 324.730,08		R\$ 436.986,53		R\$ 491.421,28				
ACUMULADO (%)				0,44%		3,73%		10,04%		22,77%		30,65%		34,46%				

Atsine Briva Junior

Projotar Edificação e Pavimentação Eireli
CNPJ: 21.506.432/0001-49