



PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELE
CNPJ: 21.506.432/0001-49

Obra
REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS / COLARES-PA

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Pará
SEDOF - 09/2021 - Pará

B.D.I.
28,5%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 78,36%
Mensalista: 41,11%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 6º ADITIVO DE PRAZO: 30/06/2025 A 29/06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	36º MÊS		37º MÊS		38º MÊS		39º MÊS		40º MÊS		41º MÊS		42º MÊS		43º MÊS		44º MÊS		45º MÊS		46º MÊS		47º MÊS		48º MÊS		VALOR CONTRATADO	VALOR EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR	
		ACUMULADO	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias				
0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					16,67%				16,67%					16,67%					16,67%								R\$ 48.136,10	R\$ 40.915,69	R\$ 7.220,41	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.203,40				R\$ 1.203,40					R\$ 1.203,40					R\$ 1.203,40								R\$ 48.136,10	R\$ 40.915,69	R\$ 7.220,41	
2.1	PREPARAÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO					50,00%				50,00%																			R\$ 74.162,80	R\$ 73.385,38	R\$ 777,42
3.1	MOVIMENTO DE TERRA									100,00%																			R\$ 937,37		R\$ 937,37
3.2	FUNDAÇÕES									100,00%																			R\$ 50.578,99	R\$ 38.752,30	R\$ 11.826,69
3.3	ESTRUTURA									50,00%					50,00%														R\$ 44.531,06	R\$ 12.903,28	R\$ 31.547,81
3.4	PISO														50,00%					50,00%									R\$ 176.768,01	R\$ 108.191,26	R\$ 68.576,75
3.5	PAREDES E PAINÉIS																			100,00%									R\$ 179.473,13	R\$ 121.869,63	R\$ 57.603,70
3.6	COBERTURA																												R\$ 170.736,92	R\$ 153.228,79	R\$ 17.508,13
3.7	ESQUADRIAS																												R\$ 75.919,67	R\$ 20.091,49	R\$ 55.828,18
3.8	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS									100,00%																			R\$ 12.066,91		R\$ 12.066,91
3.9	FORRO EM LAMBERI DE PVC																												R\$ 76.530,41	R\$ 48.691,46	R\$ 27.838,95
3.10	REVESTIMENTOS - cerâmica e pintura														30,00%					40,00%									R\$ 279.526,54	R\$ 171.646,13	R\$ 107.880,41
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																												R\$ 57.303,16	R\$ 35.907,05	R\$ 21.396,11
3.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																												R\$ 40.502,30	R\$ 5.331,75	R\$ 35.170,55
3.13	LOUÇAS E METAIS																												R\$ 51.592,88	R\$ 48.652,33	R\$ 2.940,55
3.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																												R\$ 40.502,30	R\$ 5.331,75	R\$ 35.170,55
4	RESERVATÓRIO DE ÁGUA					30,00%				30,00%					40,00%														R\$ 4.076,32		R\$ 4.076,32
5	LIMPEZA FINAL																												R\$ 6.434,20		R\$ 6.434,20
TOTAL DO GERAL (R\$)																													R\$ 1.425.897,13	R\$ 934.476,85	R\$ 491.420,28
TOTAL DO MÊS (R\$)						R\$ 6.314,29				R\$ 46.919,17					R\$ 89.926,35					R\$ 181.570,27								R\$ 112.256,45		R\$ 54.434,75	
TOTAL (%)						0,44%				3,29%					6,31%					12,73%								7,87%		3,82%	
ACUMULADO NO MÊS (R\$)						R\$ 6.314,29				R\$ 53.233,46					R\$ 143.159,81					R\$ 324.730,08								R\$ 436.986,53		R\$ 491.421,28	
ACUMULADO (%)						0,44%				3,73%					10,04%					22,77%								30,65%		34,46%	

Artsine Riva Junior
Projotar Edificação e Pavimentação Eirele
CNPJ: 21.506.432/0001-49