



Obra  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO  
MUNICÍPIO DE COLARES - PA

CONSTRUTORA 3R EIRELI  
CNPJ: 27.772.324/0001-03

Bancos  
SINAPI - 09/2021 - Pará  
SEDOP - 09/2021 - Pará

B.D.I.  
28,82%

Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 86,90%  
Mensalista: 47,89%

### Cronograma Físico e Financeiro - RV01 de 25/10/2022

Item	Descrição	Total Por Etapa	STATUS	4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS (27/01/2023)		
				105 DIAS	120 DIAS	135 DIAS	150 DIAS	165 DIAS	180 DIAS	
0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	34,00%	66,00%	11,33%		11,33%		11,33%		
		12.494,87	EXECUTANDO	1.416,09		1.416,09		1.416,09		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	100,00%							
		4.278,37	EXECUTADO							
2	PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00%	100,00%							
		6.747,82	EXECUTADO							
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	100,00%							
		1.692,25	EXECUTADO							
3.2	FUNDAÇÕES	0,00%	100,00%							
		23.520,67	EXECUTADO							
3.3	ESTRUTURA	22,32%	77,68%	22,32%						
		16.833,72	EXECUTANDO	3.756,54						
3.4	PISO	94,02%	5,98%	47,01%	47,01%					
		42.051,21	AGUARDANDO PARECER DO ADITIVO	19.767,51	19.767,51					
3.5	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	100,00%							
		10.371,58	EXECUTADO							
3.6	COBERTURA	0,00%	100,00%							
		59.728,37	EXECUTADO							
3.7	ESQUADRIAS	100,00%	AGUARDANDO			50,00%	50,00%			
		63.022,19				31.511,09	31.511,09			
3.8	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00%	AGUARDANDO	40,00%	40,00%	20,00%				
		9.321,75		3.728,70	3.728,70	1.864,35				
3.9	FORRO EM LAMBRI DE PVC	100,00%	0,00%			40,00%	40,00%	20,00%		
		24.970,27	AGUARDANDO PARECER DO ADITIVO			9.988,11	9.988,11	4.994,05		
3.10	REVESTIMENTOS - CERÂMICA E PINTURA	100,00%	AGUARDANDO	40,00%	40,00%	20,00%				
		55.462,80		22.185,12	22.185,12	11.092,56				
3.11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	AGUARDANDO	15,00%	50,00%	35,00%				
		52.936,98		7.940,55	26.468,49	18.527,94				
3.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	90,56%	9,44%	15,00%	15,00%	35,56%	25,00%			
		18.440,35	AGUARDANDO PARECER DO ADITIVO	2.766,05	2.766,05	6.556,91	4.610,09			
3.13	LOUÇAS E METAIS	100,00%	AGUARDANDO					50,00%	50,00%	
		3.944,42						1.972,21	1.972,21	
3.14	MURETA, GRADES E PORTÕES DE FECHAMENTO DA FRENTE DO PRÉDIO	100,00%	AGUARDANDO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		21.840,09		5.460,02	5.460,02	5.460,02	5.460,02			
3.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	AGUARDANDO	50,00%	50,00%					
		3.538,04		1.769,02	1.769,02					
3.16	LIMPEZA FINAL	100,00%	AGUARDANDO					50,00%	50,00%	
		2.410,15						1.205,08	1.205,08	
		Porcentagem Executado	30,42%			36,64%		30,28%	1,79%	
		Custo R\$		131.920,29	R\$	160.922,61	R\$	132.992,33	R\$	7.770,65
		Porcentagem Acumulado	30,42%			67,06%		97,34%	99,14%	
		Custo Acumulado R\$		131.920,29	R\$	292.842,91	R\$	425.835,24	R\$	433.605,89

Ananindeua, 25 de outubro de 2022

Construtora 3R Eireli  
Eng. Civil: Victor Brilhante da Encarnação  
CPF: 860.233.902-00  
Cargo: Diretor/Proprietário