



CONSTRUTORA 3R EIRELI
CNPJ: 27.772.324/0001-03

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLARES - PA

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Pará
SEDOP - 09/2021 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,90%
Mensalista: 47,89%

Cronograma Físico e Financeiro - RV04 de 28/04/2023

Item	Descrição	Total Por Etapa	STATUS	10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS (27/07/2023)	
				285 DIAS	300 DIAS	315 DIAS	330 DIAS	345 DIAS	360 DIAS
0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	26,00%	74,00%	8,67%		8,67%		8,67%	
		12.494,87	EXECUTANDO	1.082,89		1.082,89		1.082,89	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	100,00%						
		4.278,37	EXECUTADO						
2	PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00%	100,00%						
		6.747,82	EXECUTADO						
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	100,00%						
		1.692,25	EXECUTADO						
3.2	FUNDAÇÕES	0,00%	100,00%						
		23.520,67	EXECUTADO						
3.3	ESTRUTURA	22,32%	77,68%	22,32%					
		16.833,72	EXECUTANDO	3.756,54					
3.4	PISO	86,13%	13,87%	43,07%	43,07%				
		42.051,21	EXECUTANDO	18.109,64	18.109,64				
3.5	PAREDES E PAINÉIS	0,00%	100,00%						
		10.371,58	EXECUTADO						
3.6	COBERTURA	0,00%	100,00%						
		59.728,37	EXECUTADO						
3.7	ESQUADRIAS	100,00%	AGUARDANDO			50,00%	50,00%		
		63.022,19				31.511,09	31.511,09		
3.8	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00%	AGUARDANDO	40,00%	40,00%	20,00%			
		9.321,75		3.728,70	3.728,70	1.864,35			
3.9	FORRO EM LAMBRI DE PVC	100,00%	0,00%			40,00%	40,00%	20,00%	
		24.970,27	EXECUTANDO		9.988,11	9.988,11	4.994,05		
3.10	REVESTIMENTOS - CERÂMICA E PINTURA	94,27%	5,73%	40,00%	40,00%	14,27%			
		55.462,80	EXECUTANDO	22.185,12	22.185,12	7.911,83			
3.11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	AGUARDANDO	15,00%	50,00%	35,00%			
		52.936,98		7.940,55	26.468,49	18.527,94			
3.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	53,82%	46,18%	15,00%	15,00%	23,82%			
		18.440,35	EXECUTANDO	2.766,05	2.766,05	4.392,28			
3.13	LOUÇAS E METAIS	100,00%	AGUARDANDO					50,00%	50,00%
		3.944,42						1.972,21	1.972,21
3.14	MURETA, GRADES E PORTÕES DE FECHAMENTO DA FRENTE DO PRÉDIO	100,00%	AGUARDANDO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		21.840,09		5.460,02	5.460,02	5.460,02	5.460,02		
3.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	AGUARDANDO	50,00%	50,00%				
		3.538,04		1.769,02	1.769,02				
3.16	LIMPEZA FINAL	100,00%	AGUARDANDO					50,00%	50,00%
		2.410,15						1.205,08	1.205,08
		Porcentagem Executado	33,72%	36,27%		28,30%		1,72%	
		Custo R\$	146.191,07	R\$	157.273,68	R\$	122.703,69	R\$	7.437,46
		Porcentagem Acumulada	33,72%	69,99%		98,28%		100,00%	
Ananindeua, 24 de março de 2023		Custo Acumulado R\$	146.191,07	R\$	303.464,74	R\$	426.168,43	R\$	433.605,89

Construtora 3R Eireli
Eng. Civil: Victor Brilhante da Encarnação
CPF: 860.233.902-00
Cargo: Diretor/Proprietário