



CONSTRUTORA 3R EIRELI
CNPJ: 27.772.324/0001-03

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLARES - PA

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Pará
SEDOP - 09/2021 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,90%
Mensalista: 47,89%

Cronograma Físico e Financeiro - RV05 de 28/07/2023

| Item | Descrição | Total Por Etapa | STATUS | 13º MÊS | | 14º MÊS | | 15º MÊS (27/10/2023) | |
|---------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------|------------|
| | | | | 375 DIAS | 390 DIAS | 405 DIAS | 420 DIAS | 435 DIAS | 450 DIAS |
| 0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 26,00% | 74,00% | 8,67% | | 8,67% | | 8,67% | |
| | | 12.494,87 | EXECUTANDO | 1.082,89 | | 1.082,89 | | 1.082,89 | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | 4.278,37 | EXECUTADO | | | | | | |
| 2 | PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO | 0,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | 6.747,82 | EXECUTADO | | | | | | |
| 3.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 0,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | 1.692,25 | EXECUTADO | | | | | | |
| 3.2 | FUNDAÇÕES | 0,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | 23.520,67 | EXECUTADO | | | | | | |
| 3.3 | ESTRUTURA | 22,32% | 77,68% | 22,32% | | | | | |
| | | 16.833,72 | EXECUTANDO | 3.756,54 | | | | | |
| 3.4 | PISO | 86,13% | 13,87% | 43,07% | 43,07% | | | | |
| | | 42.051,21 | EXECUTANDO | 18.109,64 | 18.109,64 | | | | |
| 3.5 | PAREDES E PAINÉIS | 0,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | 10.371,58 | EXECUTADO | | | | | | |
| 3.6 | COBERTURA | 0,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | 59.728,37 | EXECUTADO | | | | | | |
| 3.7 | ESQUADRIAS | 100,00% | AGUARDANDO | | | 50,00% | 50,00% | | |
| | | 63.022,19 | | | | 31.511,09 | 31.511,09 | | |
| 3.8 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 100,00% | AGUARDANDO | 40,00% | 40,00% | 20,00% | | | |
| | | 9.321,75 | | 3.728,70 | 3.728,70 | 1.864,35 | | | |
| 3.9 | FORRO EM LAMBRI DE PVC | 100,00% | 0,00% | | | 40,00% | 40,00% | 20,00% | |
| | | 24.970,27 | EXECUTANDO | | 9.988,11 | 9.988,11 | 4.994,05 | | |
| 3.10 | REVESTIMENTOS - CERÂMICA E PINTURA | 94,27% | 5,73% | 40,00% | 40,00% | 14,27% | | | |
| | | 55.462,80 | EXECUTANDO | 22.185,12 | 22.185,12 | 7.911,83 | | | |
| 3.11.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% | AGUARDANDO | 15,00% | 50,00% | 35,00% | | | |
| | | 52.936,98 | | 7.940,55 | 26.468,49 | 18.527,94 | | | |
| 3.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 53,82% | 46,18% | 15,00% | 15,00% | 23,82% | | | |
| | | 18.440,35 | EXECUTANDO | 2.766,05 | 2.766,05 | 4.392,28 | | | |
| 3.13 | LOUÇAS E METAIS | 100,00% | AGUARDANDO | | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | 3.944,42 | | | | | | 1.972,21 | 1.972,21 |
| 3.14 | MURETA, GRADES E PORTÕES DE FECHAMENTO DA FRENTE DO PRÉDIO | 100,00% | AGUARDANDO | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | |
| | | 21.840,09 | | 5.460,02 | 5.460,02 | 5.460,02 | 5.460,02 | | |
| 3.15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% | AGUARDANDO | 50,00% | 50,00% | | | | |
| | | 3.538,04 | | 1.769,02 | 1.769,02 | | | | |
| 3.16 | LIMPEZA FINAL | 100,00% | AGUARDANDO | | | | | 50,00% | 50,00% |
| | | 2.410,15 | | | | | | 1.205,08 | 1.205,08 |
| | | Porcentagem Executado | 33,72% | 36,27% | | 28,30% | | 1,72% | |
| | | Custo R\$ | 146.191,07 | R\$ | 157.273,68 | R\$ | 122.703,69 | R\$ | 7.437,46 |
| | | Porcentagem Acumulado | 33,72% | 69,99% | | 98,28% | | 100,00% | |
| Ananindeua, 10 de julho de 2023 | | Custo Acumulado R\$ | 146.191,07 | R\$ | 303.464,74 | R\$ | 426.168,43 | R\$ | 433.605,89 |

Construtora 3R Eireli
Eng. Civil: Victor Brilhante da Encarnação
CPF: 860.233.902-00
Cargo: Diretor/Proprietário