



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLARES - PA

CONSTRUTORA 3R EIRELI
CNPJ: 27.772.324/0001-03

Bancos
SINAPI - 09/2021 - Pará
SEDOP - 09/2021 - Pará

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 86,90%
Mensalista: 47,89%

Cronograma Físico e Financeiro - RV07 de 12/01/2024

Item	Descrição	Total Por Etapa	STATUS	19º MÊS		20º MÊS		21º MÊS (26/04/2024)	
				465 DIAS	480 DIAS	495 DIAS	510 DIAS	525 DIAS	540 DIAS
0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	26,00% 12.494,87	74,00% EXECUTANDO	8,67% 1.082,89		8,67% 1.082,89		8,67% 1.082,89	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00% 4.278,37	100,00% EXECUTADO						
2	PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00% 6.747,82	100,00% EXECUTADO						
3.1	MOVIMENTO DE TERRA	0,00% 1.692,25	100,00% EXECUTADO						
3.2	FUNDAÇÕES	0,00% 23.520,67	100,00% EXECUTADO						
3.3	ESTRUTURA	22,32% 16.833,72	77,68% EXECUTANDO	22,32% 3.756,54					
3.4	PISO	86,13% 42.051,21	13,87% EXECUTANDO	43,07% 18.109,64	43,07% 18.109,64				
3.5	PAREDES E PAINÉIS	0,00% 10.371,58	100,00% EXECUTADO						
3.6	COBERTURA	0,00% 59.728,37	100,00% EXECUTADO						
3.7	ESQUADRIAS	100,00% 63.022,19	AGUARDANDO			50,00% 31.511,09	50,00% 31.511,09		
3.8	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00% 9.321,75	AGUARDANDO	40,00% 3.728,70	40,00% 3.728,70	20,00% 1.864,35			
3.9	FORRO EM LAMBRI DE PVC	100,00% 24.970,27	0,00% EXECUTANDO		9.988,11	9.988,11	4.994,05		
3.10	REVESTIMENTOS - CERÂMICA E PINTURA	94,27% 55.462,80	5,73% EXECUTANDO	40,00% 22.185,12	40,00% 22.185,12	14,27% 7.911,83			
3.11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 52.936,98	AGUARDANDO	15,00% 7.940,55	50,00% 26.468,49	35,00% 18.527,94			
3.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	53,82% 18.440,35	46,18% EXECUTANDO	15,00% 2.766,05	15,00% 2.766,05	23,82% 4.392,28			
3.13	LOUÇAS E METAIS	100,00% 3.944,42	AGUARDANDO					50,00% 1.972,21	50,00% 1.972,21
3.14	MURETA, GRADES E PORTÕES DE FECHAMENTO DA FRENTE DO PRÉDIO	100,00% 21.840,09	AGUARDANDO	25,00% 5.460,02	25,00% 5.460,02	25,00% 5.460,02	25,00% 5.460,02		
3.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 3.538,04	AGUARDANDO	50,00% 1.769,02	50,00% 1.769,02				
3.16	LIMPEZA FINAL	100,00% 2.410,15	AGUARDANDO					50,00% 1.205,08	50,00% 1.205,08
		Porcentagem Executado	33,72%	36,27%		28,30%		1,72%	
		Custo R\$	146.191,07	R\$	157.273,68	R\$	122.703,69	R\$	7.437,46
		Porcentagem Acumulado	33,72%	69,99%		98,28%		100,00%	
Ananindeua, 12 de janeiro de 2024		Custo Acumulado R\$	146.191,07	R\$	303.464,74	R\$	426.168,43	R\$	433.605,89

Construtora 3R Eireli
Eng. Civil: Victor Brilhante da Encarnação
CPF: 860.233.902-00
Cargo: Diretor/Proprietário