

**P. M. CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ Nº 53.009.430/0001-30

**4º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

<b>Empresa:</b> P.M. CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>Data:</b> 20/02/2024	PERÍODO DA MEDIÇÃO	01/04/2025 A 16/05/2025
<b>Contratante:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	<b>Sisplo F46 A550000</b>	DATA DA MEDIÇÃO	16/05/2025
<b>Projeto</b> CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO <b>CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO-LOCALIDADE PIQUIATUBA</b>	<b>SubProjeto</b> 01-	NUMERO DO CONTRATO	126/2024 - PMC
<b>Local Obra</b> LOCALIDADE PIQUIATUBA , ZONA RURA DE COLARES/PA		VALOR DO CONTRATO	R\$ 592.322,16
		VALOR MEDIDO NO PERÍODO	R\$ 20.460,50

**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

ORDEM	SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIDO/EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>9.036,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 7.530,00</b>		<b>RS 1.506,00</b>
1.1	ENCARREGADO GERAL C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES	360,00	H	25,10	9.036,00		R\$ 0,00	300,00	RS 7.530,00	60,00	RS 1.506,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>855,03</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 855,03</b>		<b>RS 0,00</b>
2.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	3,00	M2	190,63	571,89		R\$ 0,00	3,00	RS 571,89	0,00	RS 0,00
2.2	LOCAÇÃO DA OBRA A TRENA	50,47	M2	5,61	283,14		R\$ 0,00	50,47	RS 283,14	0,00	RS 0,00
<b>3</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>3.258,35</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 3.258,35</b>		<b>RS 0,00</b>
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE	12,80	M3	71,35	913,28		R\$ 0,00	12,80	RS 913,28	0,00	RS 0,00
3.2	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANPORTE E APILOAMENTO	15,11	M3	155,20	2.345,07		R\$ 0,00	15,11	RS 2.345,07	0,00	RS 0,00
<b>4</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				<b>9.987,17</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 9.987,17</b>		<b>RS 0,00</b>
4.1	BLOCO EM CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO (INCL. FORMA)	1,32	M3	3.443,87	4.545,91		R\$ 0,00	1,32	RS 4.545,91	0,00	RS 0,00
4.2	FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO	1,86	M3	942,88	1.753,76		R\$ 0,00	1,86	RS 1.753,76	0,00	RS 0,00
4.2	BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA BRANCA	2,10	M3	1.755,95	3.687,50		R\$ 0,00	2,10	RS 3.687,50	0,00	RS 0,00
<b>5</b>	<b>ESTRUTURAS</b>				<b>12.262,04</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 12.262,04</b>		<b>RS 0,00</b>
5.1	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)	3,24	M3	3.784,58	12.262,04		R\$ 0,00	3,24	RS 12.262,04	0,00	RS 0,00
<b>6</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>				<b>18.054,74</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 18.054,74</b>		<b>RS 0,00</b>
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	153,88	M2	117,33	18.054,74		R\$ 0,00	153,88	RS 18.054,74	0,00	RS 0,00
<b>7</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>12.739,86</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 12.114,30</b>		<b>RS 625,56</b>
7.1	ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA	76,66	M2	92,05	7.056,55		R\$ 0,00	76,66	RS 7.056,55	0,00	RS 0,00
7.2	COBERTURA - TELHA PLAN	76,66	M2	62,63	4.801,22		R\$ 0,00	76,66	RS 4.801,22	0,00	RS 0,00
7.3	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	7,72	M	33,23	256,54		R\$ 0,00	7,72	RS 256,54	0,00	RS 0,00
7.4	LAMBREQUIM DE MADEIRA DE LEI APARELHADA	7,72	M	81,03	625,55		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	7,72	RS 625,55
<b>8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>				<b>12.152,28</b>		<b>R\$ 2.730,21</b>		<b>R\$ 2.730,21</b>		<b>RS 9.422,07</b>
8.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,00	UN.	910,07	2.730,21	3,00	RS 2.730,21	3,00	RS 2.730,21	0,00	RS 0,00
8.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	UN.	901,75	901,75		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	1,00	RS 901,75
8.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,00	UN.	900,22	900,22		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	1,00	RS 900,22
8.4	ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	0,50	M2	846,01	423,01		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	0,50	RS 423,01
8.5	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	4,48	M2	816,73	3.658,95		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	4,48	RS 3.658,95
8.6	PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA)	4,84	M2	731,02	3.538,14		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	4,84	RS 3.538,14

**P. M. CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ Nº 53.009.430/0001-30

**4º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

<b>Empresa:</b> P.M. CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>Data:</b> 20/02/2024	PERÍODO DA MEDIÇÃO	01/04/2025 A 16/05/2025
<b>Contratante:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	<b>Sisplo F46 A550000</b>	DATA DA MEDIÇÃO	16/05/2025
<b>Projeto</b> CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO <b>CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO-LOCALIDADE PIQUIATUBA</b>	<b>SubProjeto 01-</b>	NUMERO DO CONTRATO	126/2024 - PMC
<b>Local Obra</b> LOCALIDADE PIQUIATUBA , ZONA RURA DE COLARES/PA		VALOR DO CONTRATO	R\$ 592.322,16
		VALOR MEDIDO NO PERÍODO	R\$ 20.460,50

**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

ORDEM	SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIDO/EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
<b>9</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				<b>16.351,91</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>RS 13.338,32</b>		<b>RS 3.013,59</b>
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE ETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	307,76	M2	6,23	1.917,34		R\$ 0,00	307,76	RS 1.917,34	0,00	RS 0,00
9.2	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	307,76	M2	37,11	11.420,97		R\$ 0,00	307,76	RS 11.420,97	0,00	RS 0,00
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	38,38	M2	78,52	3.013,60		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	38,38	RS 3.013,60
<b>10</b>	<b>RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS</b>				<b>902,29</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>RS 0,00</b>		<b>RS 902,29</b>
10.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	44,10	M	20,46	902,29		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	44,10	RS 902,29
<b>11</b>	<b>PISOS</b>				<b>10.397,32</b>		<b>RS 5.468,36</b>		<b>RS 5.468,36</b>		<b>RS 4.928,96</b>
11.1	CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	14,27	M2	133,10	1.899,34		RS 0,00	0,00	RS 0,00	14,27	RS 1.899,34
11.2	CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM COM SEIXO	44,83	M2	79,49	3.563,54	44,83	RS 3.563,54	44,83	RS 3.563,54	0,00	RS 0,00
11.3	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4	44,83	M2	42,49	1.904,83	44,83	RS 1.904,83	44,83	RS 1.904,83	0,00	RS 0,00
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	44,83	M2	67,58	3.029,61		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	44,83	RS 3.029,61
<b>12</b>	<b>FORROS</b>				<b>4.275,44</b>		<b>RS 4.275,44</b>		<b>RS 4.275,44</b>		<b>RS 0,00</b>
12.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	44,83	M2	95,37	4.275,44	44,83	RS 4.275,44	44,83	RS 4.275,44	0,00	RS 0,00
<b>13</b>	<b>PINTURAS</b>				<b>8.388,85</b>		<b>RS 0,00</b>		<b>RS 0,00</b>		<b>RS 8.388,85</b>
13.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	246,39	M2	2,91	716,99		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	246,39	RS 716,99
13.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	246,39	M2	14,44	3.557,87		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	246,39	RS 3.557,87
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	246,39	M2	13,34	3.286,84		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	246,39	RS 3.286,84
13.4	ESMALTE SINTÉTICO S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA	14,70	M2	27,80	408,66		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	14,70	RS 408,66
13.5	ACRÍLICA PARA PISO	21,04	M2	19,89	418,49		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	21,04	RS 418,49
<b>14</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>12.876,73</b>		<b>RS 6.743,89</b>		<b>RS 10.228,99</b>		<b>RS 2.647,74</b>
14.1	CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO EQUATORIAL	1,00	UN.	227,11	227,11		RS 0,00	0,00	RS 0,00	1,00	RS 227,11
14.2	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 16 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO)	1,00	UN.	822,90	822,90	1,00	RS 822,90	1,00	RS 822,90	0,00	RS 0,00
14.3	DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN	2,00	UN.	384,46	768,92	1,00	RS 384,46	1,00	RS 384,46	1,00	RS 384,46
14.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00	UN.	70,42	211,26	3,00	RS 211,26	3,00	RS 211,26	0,00	RS 0,00
14.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	6,00	UN.	13,48	80,88	6,00	RS 80,88	6,00	RS 80,88	0,00	RS 0,00
14.6	CABO DE COBRE 10MM2 - 750 V	100,00	M	14,06	1.406,00	100,00	RS 1.406,00	100,00	RS 1.406,00	0,00	RS 0,00
14.7	CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V	200,00	M	8,51	1.702,00	200,00	RS 1.702,00	200,00	RS 1.702,00	0,00	RS 0,00
14.8	CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V	200,00	M	6,96	1.392,00	200,00	RS 1.392,00	200,00	RS 1.392,00	0,00	RS 0,00
14.9	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W	15,00	UN.	232,34	3.485,10		R\$ 0,00	15,00	RS 3.485,10	0,00	RS 0,00
14.10	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/ FIAÇÃO)	5,00	UN.	17,89	89,45		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	5,00	RS 89,45
14.11	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/ FIAÇÃO)	1,00	UN.	36,08	36,08		R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	1,00	RS 36,08

**P. M. CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ Nº 53.009.430/0001-30

**4º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

<b>Empresa:</b> P.M. CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA	<b>Data:</b> 20/02/2024	PERÍODO DA MEDIÇÃO	01/04/2025 A 16/05/2025
<b>Contratante:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	<b>Sisplo F46 A550000</b>	DATA DA MEDIÇÃO	16/05/2025
<b>Projeto</b> CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO-LOCALIDADE PIQUIATUBA	<b>SubProjeto 01-</b>	NUMERO DO CONTRATO	126/2024 - PMC
<b>Local Obra</b> LOCALIDADE PIQUIATUBA , ZONA RURA DE COLARES/PA		VALOR DO CONTRATO	R\$ 592.322,16
		VALOR MEDIDO NO PERÍODO	R\$ 20.460,50

**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

ORDEM	SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIDO/EXECUTADO		ACUMULADO		SALDO	
						QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR
14.12	TOMADA 2 (2P+T 20A) (S/FIACÇÃO)	9,00	UN.	34,75	312,75	9,00	R\$ 312,75	9,00	R\$ 312,75	0,00	R\$ 0,00
14.13	HASTE DE AÇO COBREADA 5/8"x2,40M C/ CONECTOR	3,00	UN.	143,88	431,64	3,00	R\$ 431,64	3,00	R\$ 431,64	0,00	R\$ 0,00
14.14	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA- CASCO DE TARTARUGA	4,00	UN.	114,42	457,68		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	4,00	R\$ 457,68
14.15	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	12,00	UN.	121,08	1.452,96		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	12,00	R\$ 1.452,96
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO</b>				<b>1.519,84</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 999,28</b>		<b>R\$ 520,56</b>
15.1	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/ TUBUL., CAIXA E FIAÇÃO) ACIMA DE 200W	2,00	UN.	499,64	999,28		R\$ 0,00	2,00	R\$ 999,28	0,00	R\$ 0,00
15.2	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	2,00	UN.	260,28	520,56		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 520,56
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>				<b>12.956,95</b>		<b>R\$ 1.242,60</b>		<b>R\$ 1.242,60</b>		<b>R\$ 11.714,35</b>
16.1	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES)	3,00	PT	381,94	1.145,82		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 1.145,82
16.2	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS)	3,00	PT	414,20	1.242,60	3,00	R\$ 1.242,60	3,00	R\$ 1.242,60	0,00	R\$ 0,00
16.3	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	1,00	UN.	3.292,97	3.292,97		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 3.292,97
16.4	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	1,00	UN.	3.626,60	3.626,60		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 3.626,60
16.5	BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO	2,00	UN.	498,84	997,68		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 997,68
16.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN.	412,51	825,02		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 825,02
16.7	PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORN., SIFÃO E VÁLVULA 91,50M)	1,00	UN.	980,62	980,62		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 980,62
16.8	PORTA PAPPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO	2,00	UN.	90,90	181,80		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 181,80
16.9	PORTA PAPPEL TOALHA - POLIPROPILENO	3,00	UN.	122,74	368,22		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 368,22
16.10	SABONETEIRA C/ RESERVATÓRIO - POLIPROPILENO	3,00	UN.	98,54	295,62		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	3,00	R\$ 295,62
<b>17</b>	<b>OUTROS</b>				<b>1.747,90</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 1.747,90</b>
17.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG	1,00	UN.	280,85	280,85		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 280,85
17.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BAIX. RELEVO (40 x 30CM)	1,00	UN.	1.467,05	1.467,05		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.467,05
<b>18</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>				<b>317,84</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 317,84</b>
18.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	44,83	M2	7,09	317,84		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	44,83	R\$ 317,84
<b>IMPORTA ESTA Obra EM CENTO E QUARENTA E OITO MIL OITENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS</b>					<b>148.080,54</b>		<b>R\$ 20.460,50</b>		<b>R\$ 102.344,82</b>		<b>R\$ 45.735,72</b>

P.M. CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ Nº 53.009.430/0001-30

ELIAS FERREIRA SOEIRO  
ENG. CIVIL CREA Nº 1020404239PA  
RESP. TÉCNICO DA SEINFRA-PMC  
FISCAL DO CONTRATO Nº 126/2024-PMC