



**PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELE**  
**CNPJ: 21.506.432/0001-49**

Obra  
 REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS / COLARES-PA

Bancos  
 SINAPI - 09/2021 - Pará  
 SEDOP - 09/2021 - Pará

B.D.I.  
 28,5%

Encargos Sociais  
 Desonerado:  
 Horista: 78,36%  
 Mensalista: 41,11%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 5º ADITIVO DE PRAZO: 30/12/2024 A 29/06/2025**

ITEM	DESCRIÇÃO	30º MÊS		31º MÊS		32º MÊS		33º MÊS		34º MÊS		35º MÊS		36º MÊS		VALOR CONTRATADO	VALOR EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
		ACUMULADO		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias			
0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA			16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		16,67%		R\$ 48.136,10	R\$ 40.915,69	R\$ 7.220,41
				R\$ 1.203,40		R\$ 1.203,40		R\$ 1.203,40		R\$ 1.203,40		R\$ 1.203,40		R\$ 1.203,40				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															R\$ 5.028,97	R\$ 5.028,97	R\$ -
2.1	PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO			50,00%		50,00%										R\$ 74.162,80	R\$ 73.385,38	R\$ 777,42
				R\$ 388,71		R\$ 388,71												
3.1	MOVIMENTO DE TERRA					100,00%										R\$ 937,37		R\$ 937,37
						R\$ 937,37												
3.2	FUNDAÇÕES					100,00%										R\$ 50.578,99	R\$ 38.752,30	R\$ 11.826,69
						R\$ 11.826,69												
3.3	ESTRUTURA					50,00%	50,00%									R\$ 44.531,06	R\$ 12.983,25	R\$ 31.547,81
						R\$ 15.773,91	R\$ 15.773,91											
3.4	PISO						50,00%	50,00%								R\$ 176.768,01	R\$ 108.191,26	R\$ 68.576,75
							R\$ 34.288,38	R\$ 34.288,38										
3.5	PAREDES E PAINÉIS							100,00%								R\$ 179.473,13	R\$ 121.669,43	R\$ 57.803,70
								R\$ 57.803,70										
3.6	COBERTURA							100,00%								R\$ 170.736,92	R\$ 153.228,79	R\$ 17.508,13
								R\$ 17.508,13										
3.7	ESQUADRIAS							50,00%	50,00%							R\$ 75.918,67	R\$ 20.691,48	R\$ 55.228,19
								R\$ 27.614,10	R\$ 27.614,10									
3.8	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS					100,00%										R\$ 12.066,91		R\$ 12.066,91
						R\$ 12.066,91												
3.9	FORRO EM LAMBRI DE PVC											100,00%				R\$ 76.530,41	R\$ 48.661,48	R\$ 27.868,93
												R\$ 27.868,93						
3.10	REVESTIMENTOS - cerâmica e pintura						30,00%	40,00%	30,00%							R\$ 279.526,54	R\$ 171.645,13	R\$ 107.881,41
							R\$ 32.364,42	R\$ 43.152,56	R\$ 32.364,42									
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											100,00%				R\$ 57.303,18	R\$ 35.567,85	R\$ 21.735,33
												R\$ 21.735,33						



**PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELE**  
**CNPJ: 21.506.432/0001-49**

Obra  
 REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - UMS / COLARES-PA

Bancos  
 SINAPI - 09/2021 - Pará  
 SEDOP - 09/2021 - Pará

B.D.I.  
 28,5%

Encargos Sociais  
 Desonerado:  
 Horista: 78,36%  
 Mensalista: 41,11%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 5º ADITIVO DE PRAZO: 30/12/2024 A 29/06/2025**

ITEM	DESCRIÇÃO	30º MÊS		31º MÊS		32º MÊS		33º MÊS		34º MÊS		35º MÊS		36º MÊS		VALOR CONTRATADO	VALOR EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
		ACUMULADO	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias				
3.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												50,00%	50,00%		R\$ 51.592,88	R\$ 48.652,33	R\$ 2.940,55
													R\$ 1.470,28	R\$ 1.470,28				
3.13	LOUÇAS E METAIS													100,00%		R\$ 46.582,30	R\$ 5.331,75	R\$ 41.250,55
														R\$ 41.250,55				
3.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													100,00%		R\$ 4.076,32		R\$ 4.076,32
														R\$ 4.076,32				
4	RESERVATÓRIO DE ÁGUA		30,00%		30,00%		40,00%									R\$ 65.511,37	R\$ 49.770,76	R\$ 15.740,61
			R\$ 4.722,18		R\$ 4.722,18		R\$ 6.266,24											
5	LIMPEZA FINAL													100,00%		R\$ 6.434,20		R\$ 6.434,20
														R\$ 6.434,20				
<b>TOTAL DO GERAL (R\$)</b>																<b>R\$ 1.425.897,13</b>	<b>R\$ 934.475,85</b>	<b>R\$ 491.420,92</b>
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>			R\$ 6.314,29		R\$ 46.919,17		R\$ 89.926,35		R\$ 181.570,27		R\$ 112.256,45		R\$ 54.434,75					
<b>TOTAL (%)</b>			0,44%		3,29%		6,31%		12,73%		7,87%		3,82%					
<b>ACUMULADO NO MÊS (R\$)</b>			R\$ 6.314,29		R\$ 53.233,46		R\$ 143.159,81		R\$ 324.730,08		R\$ 436.986,53		R\$ 491.421,28					
<b>ACUMULADO (%)</b>			0,44%		3,73%		10,04%		22,77%		30,65%		34,46%					

  
 Projotar Edificação e Pavimentação Eirele  
 CNPJ: 21.506.432/0001-49