



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**SOLICITANTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

DESONERADO

NÃO DESONERADO

**OBJETO**


CONSTRUÇÃO DO TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO DA PONTE SOBRE O RIO ARIRI, INCLUINDO VIGAMENTOS E GUARDA CORPO

**LOCALIZAÇÃO DA OBRA**

COMUNIDADE ARIRI - ZONA RURAL DE COLARES / PARÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS				4º MÊS				TOTAL (%)	TOTAL
		30 dias				60 dias				90 dias				120 dias					
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 7.033,59	R\$ 7.033,59	R\$ 7.033,59	R\$ 7.033,59	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	R\$ 7.033,59	R\$ 7.033,59	100,00%	R\$ 28.134,34		
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				R\$ 9.797,32										100,00%	R\$ 9.797,32		
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%				R\$ 3.958,12										100,00%	R\$ 3.958,12		
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%				R\$ 3.713,12										100,00%	R\$ 3.713,12		
5.1	ESTACAS	30,00%			70,00%	R\$ 4.672,62	R\$ 10.902,78									100,00%	R\$ 15.575,40		
5.2	PILAR EM CONCRETO ARMADO	80,00%			20,00%	R\$ 8.532,10	R\$ 2.133,02									100,00%	R\$ 10.665,12		
5.3	LONGARINA EM CONCRETO ARMADO	20,00%			60,00%	R\$ 13.461,10	R\$ 40.383,31									100,00%	R\$ 67.305,52		
5.4	TRANSVERSINA EM CONCRETO ARMADO				60,00%		R\$ 9.613,20									100,00%	R\$ 16.022,00		
5.5	CORTINA EM CONCRETO ARMADO															100,00%	R\$ 56.258,50		

5.6	TABULEIRO/LAJE EM CONCRETO ARMADO				R\$ 67.425,86	R\$ 28.896,80	R\$ 96.322,66
			30,00%	50,00%		20,00%	
5.7	GUARDA CORPO EM CONCRETO ARMADO		R\$ 1.432,00	R\$ 2.386,67	R\$ 954,67		R\$ 4.773,34
			20,00%	60,00%		20,00%	
5.8	GUARDA RODAS EM CONCRETO ARMADO		R\$ 2.753,85	R\$ 8.261,55	R\$ 2.753,85		R\$ 13.769,25
					100,00%		
6	LIMPEZA FINAL					R\$ 2.343,62	R\$ 2.343,62
<b>TOTAL DO GERAL (R\$)</b>							
<b>R\$ 328.638,31</b>							
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>							
		R\$ 51.167,97	R\$ 74.251,75	R\$ 146.779,97	R\$ 56.438,62		
	<b>TOTAL (%)</b>	15,57%	22,59%	44,66%	17,17%		<b>100,00%</b>
<b>ACUMULADO NO MÊS (R\$)</b>							
		R\$ 51.167,97	R\$ 125.419,72	R\$ 272.199,69	R\$ 328.638,31		
	<b>ACUMULADO (%)</b>	15,57%	38,16%	82,83%	100,00%		

  
 ELIAS FERREIRA SOEIRO  
 ENG. CIVIL CREA Nº  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO