

# BITENCOURT & FONTOURA LTDA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO SOBRE A PONTE QUE DA ACESSO A LOCALIDADE DE ARIRI,  
NO MUNICÍPIO DE COLARES  
DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2022  
CONVITE: 02/2022 - PMC

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES				TOTALS
		1	2	3	4	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
		6.837,58	6.837,58	6.837,58	6.837,58	27.350,31
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				100%
		9.528,21				9.528,21
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%				100%
		3.847,82				3.847,82
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%				100%
		3.609,59				3.609,59
5.1	ESTACAS	30,00%	70,00%			100%
		4.535,46	10.582,74			15.118,20
5.2	PILAR EM CONCRETO ARMADO	80,00%	20,00%			100%
		8.293,67	2.073,42			10.367,09
5.3	LONGARINA EM CONCRETO ARMADO	20,00%	60,00%	20,00%		100%
		13.084,89	39.254,66	13.084,89		65.424,43
5.4	TRANSVERSINA EM CONCRETO ARMADO		60,00%	20,00%	20,00%	100%
			9.344,58	3.114,86	3.114,86	15.574,30
5.5	CORTINA EM CONCRETO ARMADO			80,00%	20,00%	100%
				43.749,11	10.937,28	54.686,39
5.6	TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO			70,00%	30,00%	100%
				65.541,53	28.089,23	93.630,75
5.7	GUARDA CORPO EM CONCRETO ARMADO		30,00%	50,00%	20,00%	100%
			1.392,00	2.320,00	928,00	4.639,99
5.8	GUARDA RODAS EM CONCRETO ARMADO		20,00%	60,00%	20,00%	100%
			2.676,92	8.030,75	2.676,92	13.384,58
6	SERVIÇOS FINAIS				100,00%	100%
					2.277,04	2.277,04
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>49.737,22</b>	<b>72.161,89</b>	<b>142.678,70</b>	<b>54.860,89</b>	<b>R\$ 319.438,70</b>
<b>% SIMPLES</b>		<b>15,57%</b>	<b>22,59%</b>	<b>44,67%</b>	<b>17,17%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>49.737,22</b>	<b>121.899,10</b>	<b>264.577,81</b>	<b>319.438,70</b>	
<b>% ACUMULADO</b>		<b>15,57%</b>	<b>38,16%</b>	<b>82,83%</b>	<b>100,00%</b>	

BITENCOURT & FONTOURA LTDA  
CNPJ: 13.671.411/0001-50