


# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

000003



SOLICITANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	<input checked="" type="checkbox"/> DESONERADO	<input type="checkbox"/> NÃO DESONERADO
OBJETO	REFORMA/MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE JUÇARATEUA		
LOCALIZAÇÃO DA OBRA	LOCALIDADE DE JUÇARATEUA - ZONA RURAL DE COLARES		

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL (%)	TOTAL
		30 dias	60 dias	90 dias		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			100,00%	R\$ 925,61
		R\$ 925,61				
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%			100,00%	R\$ 7.364,64
		R\$ 7.364,64				
3.0	COBERTURA	60,00%	40,00%		100,00%	R\$ 17.289,17
		R\$ 10.373,50	R\$ 6.915,67			
4.0	ESQUADRIAS			100,00%	100,00%	R\$ 14.071,15
				R\$ 14.071,15		
5.0	REVESTIMENTOS		100,00%		100,00%	R\$ 630,96
			R\$ 630,96			
	PISOS		70,00%	30,00%	100,00%	R\$ 4.280,53
			R\$ 2.996,37	R\$ 1.284,16		
7.0	FORROS		70,00%	30,00%	100,00%	R\$ 4.621,33
			R\$ 3.234,93	R\$ 1.386,40		
8.0	PINTURAS		30,00%	70,00%	100,00%	R\$ 20.101,03
			R\$ 6.030,31	R\$ 14.070,72		
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	R\$ 19.744,66
		R\$ 5.923,40	R\$ 5.923,40	R\$ 7.897,86		
10.0	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	R\$ 1.466,80
		R\$ 440,04	R\$ 440,04	R\$ 586,72		
11.0	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	R\$ 4.015,48
		R\$ 1.204,64	R\$ 1.204,64	R\$ 1.606,19		
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%	R\$ 7.458,33
		R\$ 2.237,50	R\$ 2.237,50	R\$ 2.983,33		
13.0	OUTROS			100,00%	100,00%	R\$ 1.635,47
				R\$ 1.635,47		
14.0	LIMPEZA FINAL			100,00%	100,00%	R\$ 1.366,84
				R\$ 1.366,84		
<b>TOTAL DO GERAL (R\$)</b>						<b>R\$ 104.972,00</b>
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>		R\$ 28.469,33	R\$ 29.613,82	R\$ 46.888,85		
<b>TOTAL (%)</b>		27,12%	28,21%	44,67%	100,00%	
<b>ACUMULADO NO MÊS (R\$)</b>		R\$ 28.469,33	R\$ 58.083,15	R\$ 104.972,00		
<b>ACUMULADO (%)</b>		27,12%	55,33%	100,00%		

*Elas Ferreira Soeiro*

ELIAS FERREIRA SOEIRO  
ENG. CIVIL CREA Nº 1520404239PA  
RESPONSÁVEL TÉCNICO