

SOLICITANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES <input checked="" type="checkbox"/> DESONERADO <input type="checkbox"/> NÃO DESONERADO	
OBJETO	REFORMA/MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE ARIRI	
LOCALIZAÇÃO DA OBRA	LOCALIDADE DE ARIRI - ZONA RURAL DE COLARES	

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL (%)	TOTAL
		30 dias	60 dias	90 dias		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			100,00%	R\$ 617,07
		R\$ 617,07				
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%			100,00%	R\$ 4.829,81
		R\$ 4.829,81				
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%			100,00%	R\$ 736,63
		R\$ 736,63				
4.0	ESTRUTURAS	30,00%	70,00%		100,00%	R\$ 3.507,64
		R\$ 1.052,29	R\$ 2.455,35			
5.0	PAREDES E PAINÉIS	30,00%	70,00%		100,00%	R\$ 1.088,52
		R\$ 326,56	R\$ 761,96			
6.0	COBERTURA	40,00%	60,00%		100,00%	R\$ 11.948,08
		R\$ 4.779,23	R\$ 7.168,85			
7.0	ESQUADRIAS			100,00%	100,00%	R\$ 2.675,66
				R\$ 2.675,66		
8.0	REVESTIMENTOS		100,00%		100,00%	R\$ 6.604,74
			R\$ 6.604,74			
9.0	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		100,00%		100,00%	R\$ 385,44
			R\$ 385,44			
10.0	PISOS		60,00%	40,00%	100,00%	R\$ 4.924,31
			R\$ 2.954,59	R\$ 1.969,72		
11.0	FORROS		70,00%	30,00%	100,00%	R\$ 2.917,91
			R\$ 2.042,54	R\$ 875,37		
12.0	PINTURAS		40,00%	60,00%	100,00%	R\$ 17.973,65
			R\$ 7.189,46	R\$ 10.784,19		
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,00%	60,00%	30,00%	100,00%	R\$ 10.639,51
		R\$ 1.063,95	R\$ 6.383,71	R\$ 3.191,85		
14.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10,00%	60,00%	30,00%	100,00%	R\$ 4.925,23
		R\$ 492,52	R\$ 2.955,14	R\$ 1.477,57		
15.0	OUTROS			100,00%	100,00%	R\$ 1.328,52
				R\$ 1.328,52		
16.0	LIMPEZA FINAL			100,00%	100,00%	R\$ 719,18
				R\$ 719,18		
TOTAL DO GERAL (R\$)						R\$ 75.821,90
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 13.898,06	R\$ 38.901,77	R\$ 23.022,07		
TOTAL (%)		18,33%	51,31%	30,36%	100,00%	
ACUMULADO NO MÊS (R\$)		R\$ 13.898,06	R\$ 52.799,83	R\$ 75.821,90		
ACUMULADO (%)		18,33%	69,64%	100,00%		